

**Umsetzung Maßnahmen des Wasserkörpers 3.BWZ**

<b>Gewässername:</b>	<b>Lühburger Bach</b>	<b>Wasserkörpernummer:</b>	<b>TREB-2900</b>
<b>Stationierung:</b>	<b>0 - 11.370</b>	<b>Gewässerkennzahl:</b>	<b>966662000000</b>
<b>Einstufung des Wasserkörpers:</b> natürlich			

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M01	<b>Maßnahme an die aktuelle Planung im 3. BWZ angepaßt</b> Rückbau Querbauwerke und Gefälleabbau durch Neutrassierung (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2948	2949	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen 72: Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M02	<b>Maßnahme an die aktuelle Planung im 3. BWZ angepaßt</b> Strukturverbesserung durch Totholzeinbau und Böschungsabflachung	4407	5223	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M03	<b>Maßnahme an die aktuelle Planung im 3. BWZ angepaßt</b> Neutrassierung	664	1478	72: Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M04	<b>Maßnahme an die aktuelle Planung im 3. BWZ angepaßt</b> Strukturverbesserung durch Totholzeinbau und Böschungsabflachung	2025	3189	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M05	<b>Maßnahme an die aktuelle Planung im 3. BWZ angepaßt</b> Rückbau des Rohrdurchlasses B1 (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	340	341	76: Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M06	<b>Maßnahme an die aktuelle Planung im 3. BWZ angepaßt</b> Optimierung Querbauwerk (bedeutsam im Prioritätenkonzept) Einbringung/Sicherung von Sohlsubstrat am Rohrdurchlass B2 und Rückbau des Staus B3 südlich von Lühburg	668	669	76: Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M07	<b>Maßnahme an die aktuelle Planung im 3. BWZ angepaßt</b> Ersatzneubau Durchlaß (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	1477	1478	76: Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M08	<b>Maßnahme umformuliert sowie M09 und M10 aufgenommen</b> Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	650 4400 8800 10150	2900 8150 9150 11150	28: Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M09	<b>Ersetzt durch M08 im 3.BWZ</b> Randstreifen links Anlage von Gewässerrand-/Gewässerentwicklungstreifen am linken Ufer; ca. 10 m breit, Stat. 658-2320, 2680-2960, 4290-5095	658	5095	28: Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge	ersetzt
M10	<b>Ersetzt durch M08 im 3. BWZ</b> Bepflanzung beidseitig Stellenweise Initialgehölzbepflanzung der rechtsseitigen Uferböschungen; Steckholzpflanzung in die Uferböschung	620	5095	28: Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 73: Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	ersetzt

Maßnahmenummer und Karte	Maßnahmenbeschreibung und bedientes Entwicklungsziel	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M12	<b>Maßnahme an die aktuelle Planung im 3. BWZ angepaßt</b> Anregung Eigendynamik Strukturverbesserung Aufweitung, Uferabflachung und Einbau Totholz	0	664	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M13	<b>Maßnahme an die aktuelle Planung im 3. BWZ angepaßt</b> Strukturverbesserung durch Totholzeinbau und Böschungsabflachung	1478	2025	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M16	<b>Maßnahme an die aktuelle Planung im 3. BWZ angepaßt</b> Strukturverbesserung durch Totholzeinbau und Böschungsabflachung	5200	11300	71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 72: Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M17	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	11370	29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2027
M19	Erarbeitung eines Gewässerentwicklungspflegeplanes (GEPP) einschließlich der Ermittlung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers	0	11370	501 Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	2027
M20	Ersatzneubau Straßendurchlaß (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2020	2050	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M21	Ersatzneubau landwirtschaftliche Überfahrt (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2300	2320	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M22	Neutrassierung	7050	8200	72: Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M23	Ersatzneubau Durchlaß (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	8250	8270	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	umgesetzt Förderprojekt TG FNV Walkendorf Umsetzung bis 2024
M24	Unterbindung der massiven Einleitung von landwirtschaftlichem Abwasser durch die landwirtschaftlichen Anlagen in Woltow und Herstellung des bestimmungsgemäßen Betriebes der Anlagen ohne Einleitung in die Vorflut	4350	6500	27 Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft	2027