

Umsetzungstabelle des Wasserkörpers 3.BWZ

Gewässername:	Teuchelbach	Wasserkörpernummer:	WANE-2800
Stationierung:	0 – 13.732, 0 - 8.618	Gewässerkennzahl:	96463923200000, 964639200000
Einstufung des Wasserkörpers: natürlich			

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M02	Neutrassierung in den Koitendorfer Tannen und Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	4169	6775	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2027
M03	Umbau Durchlass in den Koitendorfer Tannen (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept),	6807	6827	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	umgesetzt Fördermittelprojekt TG BOV Bellin 2024
M04	Rückbau Rohrleitung, Neutrassierung unterhalb Ortslage Bellin und Ersatzneubau Durchlass (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept)	7094	7167	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen 72: Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	umgesetzt Fördermittelprojekt TG BOV Bellin 2024
M08	Herstellung der Durchwanderbarkeit an der Papiermühle Bellin einschließlich Ersatzneubau Überfahrt (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept)	8940	8960	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen 71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	Umgesetzt Fördermittelprojekt TG BOV Bellin 2027
M09	Neutrassierung in der Ortslage Bellin und Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	7166	8638	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	umgesetzt Fördermittelprojekt TG BOV Bellin 2027
M11	Rückbau Durchlass/Stau (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept) (Zulauf Teuchelbach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	443	463	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M12	Optimierung des Durchlasses (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept) (Zulauf Teuchelbach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	1147	1167	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M13	Ersatzneubau Durchlass (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept) (Zulauf Teuchelbach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	1786	1806	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M21	Optimierung Sohlgleite (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept) (Zulauf Teuchelbach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	1193	1213	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M22	Ersatzneubau Durchlass (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept) (Zulauf Teuchelbach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	2422	2442	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M23	Ersatzneubau Durchlass (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	8314	8334	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	umgesetzt Fördermittelprojekt TG BOV Bellin 2024
M24	Ersatzneubau Straßendurchlass (K23) (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	8629	8649	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	umgesetzt Fördermittelprojekt TG BOV Bellin 2024
M25	Rückbau Staubauwerk (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	9631	9651	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	umgesetzt Fördermittelprojekt TG BOV Bellin 2024
M26	Rückbau Durchlaß (besonders bedeutsam im Prioritätenkonzept)	9751	9771	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	umgesetzt Fördermittelprojekt TG BOV Bellin 2024
M27	Strukturverbessernde Maßnahmen einschließlich Einrichtung Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung Wasserstandsanehebung (Zulauf Teuchelbach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011 FFH_Maangementplanung 2239-301 Maßnahmen 071	453	1400	70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71: Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 73: Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 63: Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	2027
M28	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung (Zulauf Teuchelbach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	1800	4363	73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	2027

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M29	Erfolgskontrolle Fischaufstiegsanlage Kirch Rosin	0	1000	508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	begonnen Fördermittelantrag StALU MM 2024
M30	Regulierung der Wasserverteilung an der FAA Kirch Rosin entsprechend den Ergebnissen des Monitorings	1000	1000	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	WBV laufend
M32	Erfolgskontrolle Renaturierungsprojekt BOV Bellin	6807	9771	508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	begonnen Fördermittelantrag StALU MM 2028